

Số: **4M**/TB-UBND

Hoàng Mai, ngày 05 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai tại buổi họp kiểm tra tiến độ công tác GPMB đường 2,5 Đàm Hồng - Quốc lộ 1A ngày 04/4/2019

Ngày 04 tháng 4 năm 2019, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã có buổi họp kiểm tra tiến độ công tác GPMB đường 2,5 Đàm Hồng - Quốc lộ 1A. Tham dự buổi làm việc có Đồng chí PCT UBND Quận – Đỗ Thanh Tùng và Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Trung tâm PTQĐ, phòng Quản lý Đô thị, Thanh tra Quận, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính kế hoạch, Tư Pháp, Lãnh đạo cấp Ủy và HĐND - UBND phường Định Công, Lãnh đạo UBND phường Thịnh Liệt, Chủ đầu tư dự án đường 2,5. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND Quận đã kết luận như sau:

1/ Thống nhất ý kiến của Đồng chí PCT UBND Quận - Đỗ Thanh Tùng về nội dung: họp dự án hàng tuần để kiểm điểm tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ hay không hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở để đánh giá cán bộ. Xử lý, quy trách nhiệm đến từng cá nhân và tập thể nếu để chậm tiến độ của dự án. Giao đồng chí PCT UBND Quận chủ trì công tác họp kiểm điểm tiến độ dự án hàng tuần báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND Quận.

2/ Giao các đơn vị có liên quan lập kế hoạch chi tiết về tiến độ triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phối hợp với Chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ để Chủ đầu tư có cơ sở giải ngân đối với các phương án GPMB được phê duyệt kịp thời không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc khẩn trương thực hiện công tác phá dỡ các công trình ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng. Yêu cầu các đơn vị cơ bản hoàn thành công tác GPMB trong Quý II/2019.

*** Đối với đoạn đường 2,5 trên địa bàn phường Định Công:**

- Với các phương án GPMB đã được phê duyệt phải thông báo các hộ dân nhận tiền trước ngày 12/4/2019. Nếu các hộ dân không phối hợp Trung tâm PTQĐ phối hợp các phòng, ban lập hồ sơ và kế hoạch cưỡng chế, tổ chức đối thoại vận động người dân trước khi tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

- Các phương án GPMB khu vực Công kho phải hoàn thành phê duyệt phương án trong tháng 5/2019 để thực hiện chi trả tiền. Nếu các hộ dân không

chấp hành giao Trung tâm PTQĐ phối hợp các phòng, ban lập hồ sơ, kế hoạch thực hiện các biện pháp hành chính và tổ chức thực hiện theo quy định.

- Khu đất (tập thể 19 hộ): Giao Trung tâm PTQĐ lập phương án GPMB theo hướng dẫn của Thành phố. Nếu các hộ dân không chấp hành thì lập hồ sơ cưỡng chế GPMB xong trong tháng 5/2019.

- Yêu cầu Chủ đầu tư: phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và bố trí đầy đủ nguồn kinh phí chi trả đền bù GPMB, khi tiếp nhận được mặt bằng phải tổ chức phá dỡ ngay công trình để thi công.

Đoạn đường 2,5 trên địa bàn phường Thịnh Liệt:

- Yêu cầu Chủ đầu tư dự án đường 2,5 phá dỡ ngay các công trình đã bàn giao mặt bằng trước ngày 12/4/2019.

- Với khu vực 13 hộ dân đã phê duyệt PA GPMB và đã tuyên truyền vận động nhưng không chấp hành, yêu cầu Trung tâm PTQĐ phối hợp với các đơn vị lập hồ sơ và thi hành các biện pháp hành chính để hoàn thành GPMB trong tháng 5/2019 theo đúng quy định.


- Giao Trung tâm PTQĐ, phòng Tư pháp, phòng TNMT rà soát lại toàn bộ hồ sơ và tham mưu văn bản báo cáo UBND Thành phố tháo gỡ các vướng mắc khi lập PA GPMB khu đất nhà Ông Thịnh Vượng xong trong tuần 8/4/2019. Sau khi có hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ GPMB và thực hiện công tác GPMB xong trước 15/6/2019.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Quận, Văn phòng HĐND và UBND Quận thông báo để các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch UBND Quận;
- Đ/c PCT.UBND Quận - Đỗ Thanh Tùng;
- Chánh VP HĐND-UBND Quận;
- Các đơn vị: phòng Tư pháp, TNMT, TCKH, Thanh tra Quận, TTPTQĐ, Đội Quản lý TTXD đô thị; (để thực hiện)
- UBND các phường: Thịnh Liệt, Định Công; (để thực hiện)
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, BTCD.

Đề
b/c



Tạ Việt Dũng